

BRUHATH BENGALURU MAHANAGARA PALIKE

FORMATE -01

**EXTENSION OF THE TENDER PERIOD PROPOSAL FOR THE CONTRACT WORK
WHICH DID NOT COMPLETED WITH IN DUE DATE**

Sl No	Description	Details
1	Name of the Work	Providing chambers to existing borewell and consealing to road surface area in ward no.12 Shettyhalli Sub Division
2	Estimated cost and Technical Sanction No and Date	Rs.13.34 Lakhs EE/DD/TS/48/2021-22 Dt:13.01.2022
3	Amount of Tender	Rs.966846
4	Job Code No	012-20-000036
5	Name & Address of the contractor	Sri Madhav Reddy No.898, Bagalakunte, Muneshwara Nagara, Nagasandra, Bangalore 560073
6	Agreement No & Date	EE/DD/AGR/94/2022-23 Date:29.07.2022
7	No & Date Under which the work order has been issued	EE/DD/WO/94/2022-23 Date: 29.07.2022
8	Time limit Originally fixed for completion of time	90 Days
9	Date of application of contractor requesting for extension	28.10.2022
10	Date of receipt of application in Sub Division	28.10.2022
11	Weather time extended	Yes
12	Due date of Starting the work	10.04.2023
13	Due date of Completion of the work	16.05.2023
14	Actual Date of Completion of the work	16.05.2023
15	Progress achieved during first extension	Work Completed
16	Time extension period applied for	
17	No of Days	197 days
18	Time Extension Recommended	ಕೂಡಿಕೆ ೨೬೪೩೧ ರಜೆ ಎವರೆಸಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಕಂಡ ರಜೆ ತೆಲಿ ಸಿ ಶಿಲ್ಪವಾ ಎತ್ತರಣೆ ನ ತಿಸು ಮುಖದ ಸಿ ಸಿಡ ಬಳಿ ದುಸುತ್ರೆ ದೆ .

Extension

Extension
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಉಪವಿಭಾಗ
ಜಿಲ್ಲಾವಂಶಿ, ಬೆಂಗಳೂರು

Extension
EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Division, Bangalore - 560 057

Extension
ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಖಲೆ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು

K. MADAVAREDDY

FW/D Contractor Class - 1

Reg. No. 203/2015

MOB.: 9972373635



No. 898, "Mithra Nilaya", 1st Cross,
Muneshwaranagar, Bagalagunte,
Bengaluru - 560073.

GSTIN : 29BCLPM3003R1Z3

ದಿನಾಂಕ: 16/05/2023

ರವರಿಗೆ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ,
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾಲ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಬಗ್ಗೆ.
ಉಲ್ಲೇಖ: ನನ್ನ ಮನವಿ ಪತ್ರ ದಿನಾಂಕ: 17.11.2022.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕೆ ಮಾಧವರೆಡ್ಡಿ ಆದ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ
ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, Providing chambers to existing borewell and
consealing to road surface area inn ward No.12 Shettihalli sub-division.
ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ
ದಿನಾಂಕ: 29.07.2022 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸ್ಥಳ
ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ (ಬಿ.ಡಬ್ಲ್ಯು.ಎಸ್.ಎಸ್.ಬಿ ರವರಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ) ದಿನಾಂಕ: 10.04.2023 ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಿನಾಂಕ: 16.05.2023
ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು
ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿವೇದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು
ವಿಳಂಬವು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಈ
ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ,

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

K. Madhav Reddy
(ಕೆ ಮಾಧವರೆಡ್ಡಿ)

